

MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, DISTRITO DE CENTRO, OAXACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE			
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	
<b>OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:</b>																						
0000010	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/008/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	JOSE LUIS MELENDEZ GIRON	0330	192,500.00	002 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENI	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	111,043.76	0.00	111,043.76	111,043.76	0.00	100%	100%	
									002 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENI	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	81,456.24	0.00	81,456.24	81,456.24	0.00	100%	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															192,500.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	100%	100%	
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																						
0000001	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL ARROYO EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y 16 DE SEPTIEMBRE. (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/002/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JH PAVIMENTOS Y CAMINOS SA DE CV	MAT/174/FAISM DMX/OP/IR-002/019.	1,056,148.25	004 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTEN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6144 - REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO	1,056,148.25	0.00	1,056,148.25	1,056,148.25	0.00	100%	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															1,056,148.25	0.00	1,056,148.25	1,056,148.25	0.00	100%	100%	
0000002	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDOUAR CLAPAREDE CLAVE 20DJN2299F UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANIMAS TRUJANO (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/003/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA				----- OBRA CANCELADA -----							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL DE LA OBRA:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
0000003	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "EDOUAR CLAPAREDE" CLAVE 20DJN2299F UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANIMAS TRUJANO (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/003/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JH PAVIMENTOS Y CAMINOS SA DE CV	MAT/174/FAISM DMX/OP/IR-001/2019.	709,480.60	005 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENI	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	709,480.60	0.00	709,480.60	709,480.60	0.00	100%	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															709,480.60	0.00	709,480.60	709,480.60	0.00	100%	100%	
0000004	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS PASTEUR" CLAVE 20DJN0147N EN LA CABECERA MUNICIPAL (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/005/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME SA DE CV	MAT/174/FAISM DMX/005/2019.	508,205.60	004 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTEN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	508,205.60	0.00	508,205.60	508,205.60	0.00	100%	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															508,205.60	0.00	508,205.60	508,205.60	0.00	100%	100%	
0000005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/006/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA				----- OBRA CANCELADA -----							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL DE LA OBRA:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
0000006	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/006/2019	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JH PAVIMENTOS Y CAMINOS SA DE CV	MAT/174/FAISM DMX/OP/IR-005/2019.	2,254,659.75	006 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENI	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6221 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	2,254,659.75	0.00	2,254,659.75	2,254,659.75	0.00	100%	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															2,254,659.75	0.00	2,254,659.75	2,254,659.75	0.00	100%	100%	

MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, DISTRITO DE CENTRO, OAXACA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
00000007	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL COLECTOR PRINCIPAL, SOBRE LAS RIBERAS DEL RIO ATOYAC. (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/007/2019	ANIMAS TRUJANO	ENTRE MARGEN DEL RIO ATOYAC Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JH PAVIMENTOS Y CAMINOS SA DE CV	MAT/174/FAISM CDMX/OP/IR-006/2019	624,180.91	004 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTEN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6144 - REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO	624,180.91	0.00	624,180.91	624,180.91	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:															624,180.91	0.00	624,180.91	624,180.91	0.00	100%	100%
00000008	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS EDOUAR CLAPAREDE CON CLAVE 20D.JN2299F (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/004/2019	ANIMAS TRUJANO	ENTRE FLORES MAGON #10 Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA				----- OBRA CANCELADA -----						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%
TOTAL DE LA OBRA:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%
00000009	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS EDOUAR CLAPAREDE CON CLAVE 20D.JN2299F (2019)	MAT/174/FAISM CDMX/004/2019	ANIMAS TRUJANO	ENTRE FLORES MAGON #10 Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME SA DE CV	MAT/174/FAISM CDMX/OP/IR-003/2019	352,050.42	007 - CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENI	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6122 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	352,050.42	0.00	352,050.42	352,050.42	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:															352,050.42	0.00	352,050.42	352,050.42	0.00	100%	100%

**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/02570/2019 | INFORME | 2019 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-02-29 12:26:31 | MUNICIPIO | 00001000000502583658 | MAT8501015S3 | MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N ANIMAS TRUJANO 71244 | H.AYUNTAMIENTOANIMASTRUJANO@gmail.com | 205 481 3 | AUTORIDAD | ISAIAS TRUJILLO BENITEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 53f23961d442b5339b2bab2eba01b6cc63f70efd5867e6b318bf3d81b1405b30 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

VI8eL3mT6LnW9uYqkjEDQr+K7hbwnxvognTEk JrCIk5HOGa75fZW2HmdX602kq8y+yryWL02pMSVc59fuPpUoiLuQAMB54LxQ11XRJogGdwy0IJaw5etWPwF1eRegomvi  
UzccVn7Ji0Bgsfl5mQHYGsz0NOw+dwLQPp6A7NytSfbMMNATIInyo7AnKCKEMm9gsialj48pGJG3bSYH8VIReDqWyVzFj4VX/lrxDdt5FbaBfkstg+AuNPsrlQIk78uXseEhS  
roWG0DCYoRB7l+fXqSAjj2fCFB1eWSY24wyjB5wqlxpCPi+Iey4OeYp/IVWGYCPCaMbg7TA5P6HRUpA==